

## **Zápis ze schůzky představitelů města Česká Kamenice a zástupců Občanského sdružení Studený a Lipnice, konané dne 4. 5. 2009**

Jednání v prostorách Městského úřadu Česká Kamenice se zúčastnili:  
starosta města Česká Kamenice pan Ing. M. Weis, místostarosta pan Ing. V. Marek a pan M. Drdek, jako zástupci města,  
zástupce společnosti LANA, s.r.o. pan J. Beránek  
a zástupci O.s. SaL pánové M. Řeřicha, Z. Kába, Bc. T. Horyna a Dr. S. Tůma.

Zápis z průběžného jednání zhotovil Dr. S. Tůma

Jednání zahájil starosta města Česká Kamenice pan Ing. M. Weis shrnutím stavu obnovy rozhledny na Studenci k dnešnímu dni a dále uvedl plány pro nejbližší období, které by měly být zakončeny slavnostním otevřením obnovené kulturní památky.

Ing. V. Marek informoval o stavu rozhledny dle vlastního pozorování. Ke dni jednání se dokončuje zevní ochranný nátěr a opravují se odřenyiny. Bohužel, deštivé počasí tuto práci na neurčito prodlouží. Základem technické kolaudace musí být posudek statika stavby pana Ing. J. Janatky, s nímž Ing. V. Marek jedná. Ihned po technické kolaudaci bude rozhledna zpřístupněna veřejnosti. Slavnostní otevření uspořádá majitel stavby město Česká Kamenice ve dnech 20. – 21. 6. 2009 v rámci programu pravidelných Hudebních slavností pořádaných v městě Česká Kamenice. Vlastní slavnostní otevření rozhledny proběhne v neděli 21. 6. 2009 v dopoledních hodinách.

Pan M. Drdek upozornil, že i přes zákaz již nyní na rozhlednu vstupují turisté. Vzhledem k tomu, že na vyhlídkovou věž může současně vstoupit pouze 15 lidí, je zapotřebí již před zpřístupněním připravit příslušné informační tabule s provozním řádem.

Pan Z. Kába potvrdil, že je o rozhlednu velký zájem a již nyní na ni vstupuje mnoho lidí.

Pan J. Beránek ohlásil, že právě dnešní den odvolal dělníky spol. LANA, s.r.o., kteří dokončovali nátěr. Vzhledem k počasí by byl výsledek práce nekvalitní. V práci budou patrně pokračovat 11. 5. 2009, pokud to počasí umožní. Současně pracovníci společnosti přidělají i dosud chybějící žebra na mezipodestách.

Ing. M. Weis vznesl dotaz na pana M. Drdka týkající se přípravy tabulí s informacemi a doporučil mu v této věci kontaktovat Ing. J. Janatku. Pan inženýr Janatka má rozhodnout, kde a jak budou tabule umístěny.

Pan M. Drdek odpověděl, že text se již připravuje. Nejasné je kdo konkrétně tabule na dohodnutých místech přidělá.

Pan Beránek za spol. LANA, s.r.o. přislíbil, že tabule umístí, vyžaduje však od investora přesnou zakázku.

Pan Z. Kába doporučil kontaktovat i KČT a požádat o informaci o formě těchto informačních tabulí.

Dr. S. Tůma poděkoval starostovi města Česká Kamenice Ing. M. Weisovi za přípravu zpřístupnění rozhledny a projevil za členy sdružení souhlas a potěšení s určeným konkrétním datem slavnostního otevření obnovené kulturní památky rozhledny na Studenci. Vyžádal si souhlas již toto konkrétní datum uvádět v informacích na webových stránkách. Dále připomněl podmínku sponzora O.s. SaL uvést logo „Medvědiček“ již při slavnosti otevření. Připomněl, že pokud nebude tato podmínka splněna, bude sponzor požadovat vrácení svého příspěvku, který byl již v polovině měsíce listopadu převeden na účet veřejné sbírky vyhlášené městem Česká Kamenice.

Starosta města Ing. M. Weis oznámil, že majitel stavby je s touto podmínkou seznámen a že příslušné logo již připravuje k zveřejnění pan Drdek. Pan Ing. V. Marek toto oznámení potvrdil.

Pan Z. Kába připomněl včasnou přípravu i dalších souvisejících úprav terénu jako jsou cesty, parkoviště, prodej propagačních předmětů - suvenýrů a případně další podmínky, které by k akci, která bude s největší pravděpodobností hojně navštívena, mohlo požadovat vedení CHKO a Lesy ČR. s.p.

Pan Beránek při té příležitosti navrhl i další terénní úpravy včetně možnosti pokácet, či seřezat některé zcela přerostlé stromy v těsném sousedství rozhledny. Upozornil i na některé botanické zvláštnosti.

Pan M. Drdek oznámil, že se o všech těchto zmiňovaných bodech v rámci příležitosti slavnostního otevření obnovené rozhledny uvažuje a budou vyřízeny.

Pan Bc. Horyna upozornil, že k dnešnímu datu 4. 5. 2009 je na webu města Česká Kamenice aktualizováno vyúčtování dosavadních nákladů. Vzhledem k tomu, že vyúčtování není konečné a současný mezisoučet nesouhlasí, doporučuje tyto údaje a informace o finančních nákladech pro tuto chvíli z webových stránek města odstranit. Vyúčtování bude jistě zpracováno a zveřejněno v červenci tohoto roku tak jak již bylo městem oznámeno.

Ing. V. Marek souhlasil s tímto návrhem.

Pan J. Beránek se dotázal na nutnost postavit na vrchol rozhledny hromosvod.

Pan Drdek oznámil, že v průběhu 21. týdne 2009 bude provedeno nové měření půdního odporu, na jehož základě bude zajištěno navržené opatření.

Pan Z. Kába prohlásil, že hromosvod není v této lokalitě zbytečný.

Pan M. Řeřicha požádal, aby rozhodnutí o hromosvodu bylo povinnou součástí technické zprávy.

Starosta města pan Ing. M. Weis s tímto návrhem souhlasil, rozhodnutí o hromosvodu a zdůvodnění musí být součástí technické zprávy.

Pan Beránek uzavřel technickou část jednání rekapitulací technických postupů.

Fy.LANA, s.r.o. dokončí nátěry.

Investor požádá pana Ing. J. Janatku o základní technické zpracování zprávy, na jejímž základě následně vydá souhlas ke zpřístupnění rozhledny a odevzdání této kulturní památky majiteli stavby městu Česká Kamenice a veřejnosti.

Ing. Weis s tímto závěrem souhlasil. Projevil spokojenost s průběhem jednání a s konkrétními výsledky jednání a účastníkům poděkoval.

Zapsal MUDr. Stanislav Tůma